IBA BASEL INTERNATIONALE BAUAUSSTELLUNG IMAGINER ET BÂTIR L'AVENIR

IBA INFORMATION + SIGNALETIK/ INFORMATION + SIGNALETIQUE
GROBTERMINPLAN/ PLANNING PRÉVISIONEL 24.09.2018

2018 | 2019

J F M A M J J A S O N D J F M A M J J A S O N D

1 Realisierung Kartenmaterial/realisation plan de ville et plan de la gare

1D Erstellung Kartenmaterial/
réalisation des cartes

Phase 2: Abschluss Zeichenschlüssel

Phase 2: Finalisation traduction graphique

Ende/Fin Sept

Korrektur Karten-inhalte Bahnhofs-/Stadtplan

Correction OSM plan de la gare/ plan de la ville

Beginn/début Okt

Schulung OSM

Formation OSM

Korrektur Stadtplan/ Bahnhofsplan in OSM durch Studenten

Correction OSM plan de la gare/ plan de la ville par étudiant

Phase 3: Erstellung definitiver Stadtplan/Bahnhofsplan pro Bahnhof

Phase 3: Réalisation plan de la gare/plan de la ville definitive par gares

Mitte Mai/ Mi-Mai

Gut zum Druck

Bon à tirer

Zustellung defin. PDF

livrasion defin. PDF

Phase 3: Produktion der Ausschnitte für die einzelen Standort à 3 Trägertypen

Phase 3: prodution extrait par gares pour les 3 typ PT

Inhalt Abgabe-dossier Mandat I+S

contenu dossier final mandat signalétique

Phase 3: Abgabedossier Mandat I+S

Phase 3: dossier final mandat signalétique

Bahnhofsplan Lieferung präzisere Daten falls vorhanden

Livraison des données numériques plus précises pour le plan de la gare (si existant)

Information/Bilder für Stadtportrait durch Kommunikationsdienst

Infos et images pour le portrait de la ville par le service de commu-nication

Beginn/début Sept

Ausschreibung Druck Stadt-/ Bahnhofsplan

Appel d'offres impression plan de la gare/de la ville

Vergabe

Attribu-tion

Druck Stadt-/ Bahnhofsplan

Impression plan de la gare/de la ville

Mitte Mai/ Mi-Mai

Anpassung Triregio Linien-/Ortschaftenplan

Modification Triregio Plan des lignes et des lieux

Definitiver Plan

Plan final

2 Umsetzung Information+Signaletik an den Aktiven Bahnhöfen/mise en oeuvre signaletique aux gares actives

2A Bewilligung Informationsträger/ validation des supports d'affichage

Bewilligungs-dossier

Dossier de validation

Bewilligungsverfahren Informationsträger

Validation des SA's par les politiques

2B Beschaffung Informationsträger/ commande des supports d'affichage

Ausschreibungs-dossier Typ Burri Soleil + Vitrinen DB

Dossier d'appel d'offres Typ Burri Soleil + vitrines DB

Ende Juni/ Fin June

Vergabe

Attribution

Ende/Fin Sept

Lieferung

livraison

Beschaffung Vitrinen SNCF

Processus d'achat vitrines SNCF

Beginn Sept

Lieferung

livraison

2C Montage Informationsträger/ montage des supports d'affichage

Montage Informationsträger Vor-/Rückseite BHF

Montage des supports d'affichage place de la gare

Montage Vitrinen SNCF

Montage vitrines SNCF

Montage Bahnsteige DB

Montage quais DB

IBA Basel

Grafikbüro/bureau de graphisme

Projektträger/porteur de projet

Bahngesellschaften/TNW

externer Dienstleister/prestataire externe